

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare realizate la data de 31.12.2024

		Indicatori	Termen de finalizare	BVC 2024 aprobat HG 453/30.04.2024	BVC 2024 aprobat cf.HG 453/30.04.2024 ; F23/3617/18.12.2024; PISP 631/16.10.2024;	Realizat la 31.12.2024	Grad realizare vs. program an (%)
0		2		3	5	6	-mii lei- 7 = 6/5
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:					
	1	Surse proprii, din care:		194,976.29	266,459.57	267,902.21	100.54
		a) - amortizare		11,935.29	12,732.10	13,160.16	103.36
		b) - profit		1,257.75	1,257.75	1,220.83	97.06
		c) - disponibil din an precedent (amortizare + profit net)		1,626.65	1,626.65	5,241.46	322.22
	2	Alocații de la buget		9,050.89	9,847.70	6,697.87	68.01
	3	Credite bancare, din care:		3,072.00	3,072.00	3,072.00	100.00
		a) - interne					
		b) - externe					
	4	Alte surse, din care:		179,969.00	250,655.47	251,670.05	100.40
		- Alte fonduri externe nerambursabile PT 2021-2027		179,969.00	250,655.47	251,670.05	100.40
		- Alte fonduri europene/plusuri inventar /bonus contracte comerciale					
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		192,040.40	266,459.57	262,829.94	98.64
	1	Investiții în curs, din care:		3,072.00	3,072.00	3,072.00	100.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		3,072.00	3,072.00	3,072.00	100.00
		Finanțate din alocații de la buget, din care:		3,072.00	3,072.00	3,072.00	100.00
		Dezvoltare Port Măcin cu locurile de operare Gura Arman și Turcoaia					
		Cheltuieli de expertiză, proiectare și de lucrări de deblocare ale șenalului navigabil și ale danelor maritime operaționale din Portul Brăila prin scoaterea epavei Găești și a altor materiale depuse în zona respectivă		3,072.00	3,072.00	3,072.00	100.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					

	Indicatori	Termen de finalizare	BVC 2024 aprobat HG 453/30.04.2024	BVC 2024 aprobat HG 453/30.04.2024; F23/3617/18.12.2024; PISP 631/16.10.2024;	Realizat la 31.12.2024	Grad realizare vs. program an (%)
0	1		3	5	6	7 = 6/5
	2		179,969.00	250,655.47	251,670.05	100.40
	Investiții noi, din care:					
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		179,969.00	250,655.47	251,670.05	100.40
	Finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027 PT, din care:		179,969.00	250,655.47	251,670.05	100.40
	Dezvoltare Port Tulcea etapa I		0.00	58,420.24	58,419.32	100.00
	Port Brăila_Lucrări de infrastructură a sectorului portuar al frontului de operare la Dunare, adiacent molului		34,000.00	26,307.00	26,306.06	100.00
	Amenajare dane RO-RO Port Bazinul Nou Galați		28,500.00	37,556.16	37,555.40	100.00
	Platforma Multimodală Galați Etapa I		77,500.00	55,197.91	54,885.37	99.43
	Modernizarea si dezvoltarea Portului Mineralier		24,989.00	70,720.16	72,946.98	103.15
	Dezvoltare Port Macin		14,980.00	2,454.00	1,556.92	63.44
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		7,274.20	9,353.50	7,231.09	77.31
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		7,274.20	8,345.10	3,665.75	43.93
	Finanțate din surse proprii, din care:		7,274.20	8,345.10	3,665.75	43.93
	Soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galați	iul 24	650.00	425.28	425.28	100.00
	Modernizare platformă parcare auto	dec. 24	416.00			
	Înlocuire ferestre și uși exterioare, clădire Gara Fluvială Galați	dec. 24	746.00			
	Modernizare Gara Fluviala Tulcea	dec. 24	188.40	200.00	45.98	22.99
	Lucrari de amenajare rigola trafic greu	dec. 24	165.00			
	Modernizare Parc Str.Portului nr.34 Galați	dec. 24	676.00			
	Recertificare PA 2825	Jun-24	500.00	8.67	8.67	100.00
	Recertificare PA 181	Nov-24	400.00			
	Recertificare PA 182	Nov-24	800.00	800.00	250.39	31.30

*

		Indicatori	Termen de finalizare	BVC 2024 aprobat HG 453/30.04.2024	BVC 2024 aprobat HG 453/30.04.2024; F23/3617/18.12.2024; PISP 631/16.10.2024;	Realizat la 31.12.2024	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2		3	5	6	7 = 6/5
		Recertificare Eco Expres	Mar-24	300.00	10.63	10.63	100.00 *
		Recertificare Salceni 1	dec.24	200.00	200.00	15.00	7.50 *
		Recertificare PA 128	Oct-24	200.00	385.35	385.35	100.00 *
		Cheltuieli neeligibile proiect "Port Braila - Lucrari de infrastructura a sectorului portuar al frontului de operare la Dunare, adiacent molului"	dec.2024	239.40			
		Lucrari de modernizare cheuri Port Harsova	dec.2024	1,500.00	44.00	44.00	100.00
		Extindere sistem detectie si avertizare incendiu Gara Fluviala Galati	dec.2024	67.00			
		Servicii montare firma luminoasa	Aug-24	50.00			
		Lucrari de modernizare si reparatii binti	Apr-24	150.00	150.00	150.00	100.00
		Lucrari punere in functiune tablou electric dana 9 cheu Dunare Galati (PA2825)	dec.2024	26.40	26.40	0.00	
		Executie lucrari - SIL 19 "Platforma Multimodală Galați - Etapa II- Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic și relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară", asistenta tehnica din partea proiectantului	apr 24		300.00	290.89	96.96
		Retea interioara alimentare cu apa cheu Dunare , danele 13-15	dec 24		105.00	0.00	
		Lucrari de ranfluare a epavei din Dana AMIC Port Tulcea (barja 15152)	dec 24		3,300.00	0.00	
		Lucrări de deblocare ale șenalului navigabil și ale danelor maritime operaționale din portul Brăila prin scoaterea epavei Găești și ale altor materiale depuse în zona respectivă	mai 2024		2,192.00	1,841.79	84.02 *
		Servicii reabilitare platforma port Docuri Galati	dec 24		197.77	197.77	100.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	1,008.40	3,565.34	353.56
		Finanțate din surse proprii, din care:		0.00	1,008.40	3,565.34	353.56
		Dana 31-costuri suplimentare (placa suprabetonare și accesorii cheu) conform Decizia definitiva nr.53/2024/23.05.2024 Dosar 2464/121/2019 (din Fond de rezerva pentru asigurarea implementarii investitiilor/proiectelor)	aug.24	0.00	1,008.40	3,565.34	353.56

	Indicatori	Termen de finalizare	B/C 2024 aprobat HG 453/30.04.2024	BVC 2024 aprobat* - HG 453/30.04.2024 F23/3617/18.12.2024; PISP 631/16.10.2024;	Realizat la 31.12.2024	Grad realizare vs. program an (%)
0	2		3	5	6	7 = 6/5
	Finantate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027 PT, din care:					
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		230.70	400.20	271.47	67.83
	Geamandura	dec 24	30.00			
	Container modular depozitare	dec 24	30.00	30.00	23.75	79.17 *
	Sisteme desktop complete	dec 24	40.00	40.00	32.45	81.13 *
	Sistem all-in-one	dec 24	10.00	10.00	7.50	75.00 *
	UPS	dec 24	10.00	10.00	6.97	69.70 *
	Licenta Firewall Fortigate	dec 24	22.20	22.20	19.66	88.56
	Soft document manager	dec 24	60.00			
	Licente Office 365 Business	dec 24	3.50	3.50	2.84	81.14
	Racord utilitati containere Macin	dec 24	10.00	10.00		
	Usi metalice etanse	dec 24	15.00	15.00	14.80	98.67 *
	Display analizator PPM *	May-24	0.00	8.00	7.48	93.50 *
	Licenta ESET NOD32 Antivirus	dec 24	0.00	14.50	9.46	65.24 *
	Firma luminoasa *	Aug-24	0.00	50.00	32.96	65.92 *
	Lampi led iluminat arhitectural Gara fluviuala Galati	oct 24	0.00	60.00	59.91	99.85 *
	Sistem detectie si avertizare incendiu Gara Fluviuala Galati	dec 24	0.00	67.00	53.69	80.13 *
5	Alte cheltuieli de investitii		1,494.50	2,978.40	585.33	19.65
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		1,125.00	2,458.95	460.76	0.00
	Finantate din surse proprii, din care:		1,125.00	2,458.95	460.76	0.00
	- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții, din care :		1,125.00	2,458.95	460.76	0.00
	Strategie comercială	dec 24	500.00	335.00	335.00	100.00 *
	Studiu de fezabilitate Danale 12-15 si Danele 19-20 Port Comercial Galati	dec 24	500.00	500.00	52.76	10.55 *
	Expertiza epava Dana Amic Port Tulcea (barja 15152) *	iul 24		25.00	24.00	96.00 *
	Studiu de fezabilitate pentru realizare cheu nou - 1 dana fluviu-maritima - 100 ml mal stang Dunare	dec 24	125.00			
	Fond rezerva pentru asigurarea implementarii investitiilor /proiectelor		0.00	1,548.95		

Indicatori	Termen de finalizare	B/C 2024 aprobat HG 453/30.04.2024	BVC 2024 aprobat HG 453/30.04.2024; F23/3617/18.12.2024; PISP 631/16.10.2024;	Realizat la 31.12.2024	Grad realizare vs. program an (%)
0 1		3	5	6	7 = 6/5
Expertiza cap de mol -Port Bazinul Nou Galati	Ocf-24	0.00	50.00	49.00	98.00
Finanțate din alte surse-fonduri europene, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00
- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate si alte studii aferente obiectivelor de investiții, din care :					
Finanțate din surse proprii, din care:					
- Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor, din care :		369.50	519.45	124.57	23.98
Cartare zgomet in porturile Galați și Brăila	dec 24	19.00	19.00	0.00	
Platforma Multimodala Galați-Etapa I-Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului, avize ,taxe,acorduri, autorizatii	dec 24	110.00	110.00	0.00	
Platforma Multimodala Galați-Etapa II-Modernizareinfrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru inlaturareablocajelor in trafic si relocarea unui segment de cale ferata pentru fluidizarea traficuluiferoviar din zona portuara-Cote CSC, ISC	Dec-24	75.00	75.00	-71.41	
Modernizare si Dezvoltare Port Mineralier Galați-Avize, taxe, acorduri, autorizatii, servicii de asistenta in perioada de evaluare a cererii de finantare	Dec-24	12.00	72.00	0.00	
Modernizarea si Dezvoltarea Portului Chilia Veche, Cote ISC,CSC	martie 24	21.00	35.30	35.28	99.94
Reabilitare si modernizare cheu Dana 31 Port Docuri Galați-Servicii de asistenta tehnica	dec 24	10.00	10.00	0.00	
Servicii consultanta etapizare Cereri Finantare POIM-PT	May-24	95.00	90.00	90.00	100.00
Dana 32-Monitorizare intiofauna Dana 32	Dec-24	7.50	7.50	7.49	99.87
Proiect "Dezvoltare Port Macin", smis 321374-taxa ISC pentru AC	Aug-24	0.00	80.65	80.65	100.00
Port Braila-Lucrari de infrastructura a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri-Cote CSC, ISC	Dec-24	20.00	20.00	-17.44	
6 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
a) - interne					
b)- externe					

*Investitii realizate integral , diferenta reprezinta economii rezultate din procedura de achizitii .

Director general
Costea Marcela Daniela

SEF SFVA
Ene Mihaela

Director economic
Cozma Simona

Intocmit,
Spiridon Adina